



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก.....

ที่ ขย ๗๔๓๐๑/..... วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖.....

เรียน นายกองคํการบริหารส่วนตำบลโป่งนก

๑. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก ได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการกำหนดกรอบระยะเวลา ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

แต่ละสำนัก/กองได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งาน วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด จึงได้รวบรวมข้อมูลและดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

๓. เรื่องพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงขอ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารงานงบประมาณและ จัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนกต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้หรือเห็น ควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ)

(นายอานันท์ บุญมี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.....

(ลงชื่อ)

(นางกัศริมา เพชรนอก)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด อบต. ทคพ

ว่าที่ร้อยตรี

(เขสิต ตั้งตรงไพโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก

ความเห็นนายก อบต.

(ลงชื่อ)

(นายวชิรพงศ์ ชุนทดธีรสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึง กันยายน 2566

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พื้นที่ลาดชันช่วงไร่นาย้อย อินสุ่ม หมู่ 11	100,000	100,000	✓			15ก.พ.66-16 เม.ย.66	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสายบ้านนายพดล-บ้านนางสมจิตร หมู่ 8	200,000	200,000	✓			26ม.ค.66-27 มี.ค.66	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสายบ้านนายบุญทัน ปาสี วงษ์-ถนน ซย.3011 หมู่ 2	200,000	200,000	✓			17ม.ค.-18มี.ค. 66	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสายบ้านนายอานนท์-บ้านนายสำเนียง หมู่ 4	200,000	200,000	✓			1ธ.ค.65-26 ม.ค.66	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านสายวัดสะพานยาว-ศพด. บ้านสะพานยาว หมู่ 5	200,000	200,000	✓			26ม.ค.66-27 มี.ค.66	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พื้นที่ลาดชันช่วงไร่นายทองแดง-ไร่นางสารี หมู่ 6	200,000	200,000	✓			15ก.พ.66-16 เม.ย.66	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านสายบ้านนางฝาง-บ้านนายธีรพร บัวสอน หมู่ 14	200,000	200,000	✓			28ธ.ค.65-26 ก.พ.66	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
8	สุวรรณท้าว หมู่ 14	100,000	100,000	✓			28ธ.ค.65-26ก.พ.66	กองช่าง
9	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายไร่นายบุญถิ่น กองอาสา-ไร่นางคำภา สิริศิริ หมู่ 7	150,000	150,000	✓			1พ.ค.66-1มิ.ย.66	
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายน้ำพระทัย - โนนตุม หมู่ 3	200,000	-			✓		กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไร่นางสาคร ลองค์กดี - ไร่นางเสริมสุนา หมู่ 13	150,000	150,000	✓			11ม.ค.66-12มี.ค.66	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสระน้ำสาธารณะ หมู่ 15	200,000	200,000	✓			10ม.ค.66-11มี.ค.66	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านโคกชาติ หมู่ 9 สายประปาหมู่บ้าน-ไร่นายหนูพัด	200,000	200,000	✓			2ธ.ค.65-30ม.ค.66	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านใหม่ชัยมงคลหมู่ 10 สายบ้านนางเกล็ดดาว-บ้านนางส้มเกลี้ยง	200,000	-			✓	15ธ.ค.65-13ก.พ.66	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินเพื่อการเกษตร สายไร่นายนิยม-ห้วยเชียงทา หมู่ 14	350,000	350,000	✓			3เม.ย.-3พ.ค.66	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดินเพื่อการเกษตรสายไร่นายณรงค์-ไร่นายแสง หมู่ 6	490,000	490,000	✓			3ม.ค.-2ก.พ.66	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและคสล.รหัสสายทาง ชย.ถ 100-008 สายบ้านนายอุดม แดขุนทด - หน้าโรงเรียนโป่งนกวิทยา	100,000	-			✓		กองช่าง
18	โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ซอยอโศก หมู่ 1	100,000	100,000	✓			29มี.ค.-28พ.ค.66	กองช่าง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
19	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้านสายบ้านไทรงาม - บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 7,6	499,000	494,000	✓			ม.ค.-มิ.ย.66	กองช่าง
20	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายโป่งขุนเพชร-บ้านสามหลัง หมู่ 3	210,000	210,000	✓			ม.ค.-มิ.ย.66	กองช่าง
21	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านนายชวน บุญขึ้น-	490,000	490,000	✓			ม.ค.-มิ.ย.66	กองช่าง
22	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านนายแทน เหลื่อมศรีจันทร์-ลานมัน หมู่ 12	200,000	200,000	✓			ม.ค.-มิ.ย.66	กองช่าง
23	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายไร่ นายบุญถิ่น กองอาสา-ไร่ นางคำภา สิทธิศรี หมู่ 7	150,000	150,000	✓			ม.ค.-มิ.ย.66	กองช่าง
24	โครงการซ่อมแซมฝายคอนกรีตลำห้วยขาม หมู่ 11	100,000	-			✓		กองช่าง
25	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น (ห้วยเฉลียงเบิก) หมู่ 13	50,000	-			✓		กองช่าง
26	โครงการเสริมหลังคันสระ ช้างภูเหล็ก หมู่ 11	230,000	230,000	✓			23มิ.ย.66-23 ก.ค.66	กองช่าง
รวม	26	5,469,000	4,814,000					

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	10,000	-			✓		
รวม	1	10,000	-					

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการป็นยืมสร้างสุขแก่ผู้สูงอายุตามวิถีชุมชน	100,000	100,000	✓			11-เม.ย.-66	กองสวัสดิการฯ
2	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	50,000	50,000	✓			ต.ค.-ก.ย.66	กองสวัสดิการฯ
3	โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีแม่บ้านและกองทุนบทบาทสตรี	30,000	30,000	✓			12-ก.ค.-66	กองสวัสดิการฯ
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตำบลโป่งนก	20,000	-			✓		กองสวัสดิการฯ
5	โครงการเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	20,000	20,000	✓			1-30/พ.ค./2566	กองสวัสดิการฯ
6	โครงการส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน	20,000	20,000	✓			7-พ.ย.-65	กองสวัสดิการฯ
7	โครงการอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆในตำบล	20,000	34,990	✓			24-ส.ค.-66	กองสวัสดิการฯ

รวม	7	260,000	254,990				
-----	---	---------	---------	--	--	--	--

2.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	30,000	-			✓		กองการศึกษาฯ
2	โครงการโรงเรียนพ่อแม่	20,000	-			✓		กองการศึกษาฯ
3	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	-			✓		กองการศึกษาฯ
4	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	20,000	-			✓		กองการศึกษาฯ
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	442,000	360,672	✓			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษาฯ
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	293,800	129,059	✓			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษาฯ
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.)	1,337,700	1,587,300	✓			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษาฯ
8	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.	5,166,000	5,080,606	✓			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษาฯ
9	โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย	20,000	-			✓		กองการศึกษาฯ
รวม	9	7,349,500	7,157,637					

2.3 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการเกษตร	20,000	-			✓		กองส่งเสริมการเกษตร
2	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	20,000	7,700	✓			1พ.ย.-30ธ.ค.65	กองส่งเสริมการเกษตร
3	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลโป่งนก	10,000	-			✓		กองส่งเสริมการเกษตร
4	โครงการอบรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์	5,000	-			✓		กองส่งเสริมการเกษตร
รวม	4	55,000	7,700					

2.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก	10,000	-			✓		งานสาธารณสุขฯ
2	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	20,000	-			✓		งานสาธารณสุขฯ
3	โครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออก	20,000	20,000	✓			ต.ค.65-ก.ย.66	งานสาธารณสุขฯ
4	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	60,000	142,726	✓			ต.ค.65-ก.ย.66	งานสาธารณสุขฯ
5	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชน	20,000	-			✓		งานสาธารณสุขฯ
6	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	300,000	300,000	✓			1ส.ค.-30ก.ย.66	งานสาธารณสุขฯ
รวม	6	430,000	462,726					

2.5 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	220,000	210,000	✓			ต.ค.65-ก.ย.66	งานสาธารณสุข
2	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโป่งนก	150,000	150,000	✓			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสวัสดิการฯ
3	สมทบชมรมผู้สูงอายุตำบลโป่งนก	150,000	150,000	✓			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสวัสดิการฯ
4	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,800,000	13,213,700	✓			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสวัสดิการฯ
5	เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,700,000	4,219,600	✓			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสวัสดิการฯ
6	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000	97,500	✓			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสวัสดิการฯ
รวม	6	19,170,000	18,040,800					

2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส	30,000	18,000	✓			ต.ค.65-ก.ย.66	กองสวัสดิการฯ
รวม	1	30,000	18,000					

3.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนตำบลโป่งนก	50,000	100,000	✓			ต.ค.65-ก.ย.66	กองการศึกษาฯ
2	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กเกมส์	30,000	-			✓		กองการศึกษาฯ
3	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	50,000	84,980	✓			9-ธ.ค.-65	กองการศึกษาฯ
4	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด	120,000	130,000	✓			5-7เม.ย.2566	กองการศึกษาฯ
5	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	50,000	-			✓		กองการศึกษาฯ
6	โครงการค่ายพุทธบุตร	20,000	-			✓		กองการศึกษาฯ
7	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	20,000	-			✓		กองการศึกษาฯ
8	โครงการส่งเสริม อนุรักษ์งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	50,000	16,000	✓			8-พ.ย.-65	กองการศึกษาฯ
9	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000	-			✓		กองการศึกษาฯ
10	โครงการส่งเสริมการจัดงานท่องเที่ยวดอกกระเจียว	30,000	30,000	✓			1-ก.ค.-66	กองการศึกษาฯ
11	โครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยานธรณีชัยภูมิ(Chaiyaphum Geopark)	10,000	-			✓		กองการศึกษาฯ
รวม	11	450,000	360,980					

3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	-			✓		สำนักปลัด
รวม	1	20,000	-					

3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการต้านภัยแล้ง	20,000	-			✓		สำนักปลัด
2	โครงการต้านภัยหนาว	20,000	-			✓		สำนักปลัด
3	โครงการป้องกันปัญหาไฟฟ้าและหมอกควัน	20,000	18,400	✓			1-30ม.ค.66	สำนักปลัด
4	โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือนร้อนจากสาธารณภัย	30,000	50,648	✓			1พ.ค.-30ส.ค.66	สำนักปลัด
5	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	50,000	87,000	✓			28ธ.ค.65-17เม.ษ.66	สำนักปลัด
6	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในตำบลโป่งนก	20,000	20,000	✓			12-ก.ย.-66	สำนักปลัด
7	โครงการฝึกอบรม อปพร.(จัดตั้ง)	100,000	298,275	✓			7-ธ.ค.-65	สำนักปลัด

8	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก	100,000	-			✓		สำนักปลัด
9	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	50,000	50,000	✓			14-พ.ค.-66	สำนักปลัด
10	โครงการวัน อปพร.	20,000	20,000	✓			22-มี.ค.-66	สำนักปลัด
11	โครงการอบรมซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย	5,000	5,000	✓			4-พ.ค.-66	สำนักปลัด
รวม	11	435,000	549,323					

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญและงานรัฐพิธี	50,000	-			✓		สำนักปลัด
2	โครงการตามนโยบายของรัฐ	50,000	83,330	✓			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด
3	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	20,000	-			✓		สำนักปลัด
4	โครงการประเมินประสิทธิภาพองค์กร	20,000	-			✓		สำนักปลัด
5	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบริการประชาชนของ อบต.โป	100,000	-			✓		สำนักปลัด
6	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	20,000	20,000	✓			26-มี.ย.-66	สำนักปลัด
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	50,000	56,820	✓			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด
8	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง	30,000	30,000	✓			ต.ค.65-ก.ย.66	สำนักปลัด
9	โครงการหน่วยประชาสัมพันธ์และรับชำระภาษีเคลื่อนที่	20,000	20,000	✓			1-15ก.ค.66	กองคลัง
รวม	9	360,000	210,150					

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน	30,000	-			✓		สำนักปลัด
2	โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000	-			✓		สำนักปลัด
3	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์	10,000	-			✓		สำนักปลัด
รวม	3	60,000	-					

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการบริหารจัดการขยะที่ต้นทางร่วมสร้างชุมชนปลอดภัย	30,000	26,530	✓			1ส.ค.-15ก.ย.66	งานสาธารณสุขฯ
2	โครงการ Big Clenning Day	10,000	-			✓		งานสาธารณสุขฯ
3	โครงการส่งเสริมธนาคารขยะชุมชน	20,000	-			✓		งานสาธารณสุขฯ
รวม	3	60,000	26,530					

5.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินงาน
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการปลูกต้นไม้ตามพระราชเสาวนีย์	50,000	30,000	✓			1พ.ค.-30มิ.ย.66	กองส่งเสริมการเกษตร
2	โครงการปลูกหญ้าแฝกตามพระราชดำริ	10,000	600	✓			22-มิ.ย.-66	กองส่งเสริมการเกษตร
3	โครงการรกรักษา รักษาน้ำ รักษาแผ่นดิน	10,000	600	✓			26-มิ.ย.-66	กองส่งเสริมการเกษตร
4	โครงการอบรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชประจำถิ่น	10,000	26,300	✓			ต.ค.65-ก.ย.66	กองส่งเสริมการเกษตร
รวม	4	80,000	57,500					

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดดังนี้

- ผลการดำเนินงานของโครงการ จำนวน 102 โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ 63 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ 39 โครงการ
- งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณ 34,288,500 บาท เบิกจ่ายแล้ว 32,002,636 บาท คงเหลือ 2,285,864 บาท

ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ

-ไม่มี-